



Heizprotokoll

zum Funktionsheizen der zementären Schnellestriche

UZIN SC 989 Strong | UZIN SC 980 | UZIN SC 970 Thermo | UZIN SC 960

Auftraggeber:

Bauvorhaben/Gebäude:

Bauabschnitt:

Raum:

Wichtige Vorbemerkungen:

- ▶ Wir empfehlen in der kalten Jahreszeit die Heizung bereits von Verlegebeginn an mit geringer Vorlauftemperatur in Betrieb zu nehmen.
- ▶ Das Aufheizen erfolgt in Anlehnung der Anforderungen des Merkblattes FBH-M1 der „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen“.
- ▶ Um überschüssige Feuchtigkeit abzutransportieren sind die Räume in geeigneter Weise zu Lüften (Stoßlüften). Zugluft ist zu vermeiden.
- ▶ Die Estrichoberfläche muss frei von Baumaterial, Folien o.ä. sein.
- ▶ Während der Durchführung des Funktionsheizens ist die Nachtabsenkung außer Betrieb zu nehmen.

Dokumentation der Durchführung:

Art des Schnellzements:

UZIN SC 989 Strong UZIN SC 980 UZIN SC 970 Thermo UZIN SC 960

Heizsystem: _____ Estrichdicke: _____ cm Rohrüberdeckung: _____ cm

Tag:	Ablauf:	Datum:	Ausgeführt durch:
Einbaudatum/ letzter Einbautag:			
1	Liegezeit		
2	Liegezeit		
3	Beginn Funktionsheizen auf 25 °C Vorlauftemperatur		
4	25 °C halten		



5	Vorlaufemperatur anheben auf maximale Vorlaufemperatur von 45 °C		
6	Vorlaufemperatur von 45 °C halten		
7	Vorlaufemperatur von 45 °C halten		
8	Ende Funktionsheizen. CM-Messung. (bei Frostgefahr ist die Anlage entsprechend in Betrieb zu lassen)		

Wichtig:

- ▶ Die Belegreife ist erreicht, wenn die geforderte Restfeuchte (CM-Messung) erreicht ist. Die CM-Messung wird, wie in der Arbeitsanweisung CM Messung beschrieben, mit einer Einwaage von 50 g und Ablesezeit nach 10 min. durchgeführt
- ▶ Die CM-Messung nur an den gekennzeichneten Messstellen durchführen.
- ▶ Produktdatenblatt des eingesetzten UZIN-Schnellzements beachten.

Belegreife erreicht am: _____

Beginn der Oberbodenverlegung: _____

Bestätigung der durchgeführten Maßnahmen:

Ort / Datum Heizungsbauer Stempel / Unterschrift

Ort / Datum Oberbodenleger Stempel / Unterschrift

Ort / Datum Bauleiter /Architekt Stempel / Unterschrift

Ort / Datum Bauherr /Auftraggeber Stempel / Unterschrift